GERIAMOJO VANDENS VEIKLOS STEBĖSENOS 2026 m. PLANAS

Vadovaujantis HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20 p. atliekama veiklos stebėsena, kuri padės greitai įvertinti geriamojo vandens tiekimo sistemos veikimo rezultatus.

Drumstumo rodiklis bus atliekamas pagal numatytą stebėsenos A grupės priskiriamų rodiklių grafiką.

Iš III grupės požeminio vandens vandenviečių, t. y. Raudondvario k., Babtų k., Zapyškio mstl., Karmėlavos mstl., kartą metuose bus atliekami Somatinių kolifagų tyrimai ir radiologiniai tyrimai.

Veiklos stebėsenos parametrai/rodikliai	**Atsakingas asmuo**
1. SCADA programa, kurioje registruojamos avarijos ir kiti gedimai	dispečerinė
2. Elektroniniu paštu gaunami vartotojų skundai dėl vandens kokybės yra registruojami ir jeigu yra poreikis atliekami vandens kokybės/mikrobiologijos tyrimai iš vartotojo čiaupo.	administratorė samdomos laboratorijos darbuotojas
3. .Jei tyrimų metu bus rasta mikrobinė tarša vartotojų vamzdynuose, tai bus perimti tyrimai iš vandenvietės prieš patenkant į vartotojo tinklus ir jei rasta mikrobinė tarša, bus vykdoma tinklų dezinfekcija. 3.1 Po dezinfekcijos perėmimas geriamojo vandens tyrimų 3.2 Nustatomi geriamojo vandens tyrimų rodikliai: chloritas. chloratas, bromatas, trihalometanų suma. 3.3 Jeigu bus rasti padidėję cheminiai /toksiniai vandens kokybės rodikliai, tai informuojamas departamentas VMVT ir atliekami papildomi vandens gerinimo įrenginių profilaktiniai technologinio proceso darbai.	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis samdomos laboratorijos darbuotojas
4. Kas savaitinė apžiūra: 4.1 vandens gerinimo filtrų darbo režimas; 4.2 oro padavimo vožtuvų darbas; 4.3 gręžinių siurblių darbo režimas 4.4 išleisti kompresoriuje susikaupusio resyverio susikaupusį kondensatą.	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis
5. Mėnesio apžiūra: 5.1 vandens gerinimo įrenginių oksidacinės talpos nuorinimo vožtuvo darbas;	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis
6. Atliekant planinį remontą vamzdynuose/tinkluose informuoti vartotojus. 6.1 Jei bus susikaupusių nuosėdų vamzdynuose, juos pašalinti, nuleidžiant atskiroje atkarpoje vandenį.	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis

7. Įvykus neplaninei avarijai, kaip galima greičiau informuoti vartotojus. 7.1 Jei po trasos remonto darbų bus susikaupusių nuosėdų vamzdynuose, tai vykdyti vandens nuleidimą, pasirinktame taške.	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis
8. Kas trys metus vykdyti rezervuarų plovimo darbus vandenvietėse: Karmėlavos, Pagynės, Raudondvario, Zapyškio.	vandenvietę aptarnaujantis operatorius/šaltkalvis
9. Atlikti radiologinius tyrimus Pagirių vandenvietėje.	Ekologas, samdoma laboratorija

Parengė: ekologė J. Berentienė